



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIÇÃO 04

CONTRATO/CONTRATADA

- Contrato nº 17/2018
- Empresa: ENGEMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
- Nota de Empenho: 2018NE000565

OBJETO

- Execução da 2a. etapa da obra de construção da nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU.

LOCAL

- Lote para construção da Nova Sede da ESMPU, SGAS, Quadra 603, Lote 22, L2 Sul, Asa Sul, Brasília/DF.

PRAZOS

- O prazo contratual de execução é de 18 (dezoito) meses. O prazo de Vigência Contratual é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Contrato.
- Datas Contratuais para execução e recebimento dos Serviços:
 - **Assinatura do Contrato:** 29/10/2018
 - **Início (Ordem de Serviço):** 19/11/2018
 - **Término Execução:** 19/05/2020
 - **Término do prazo de vigência:** 29/10/2020

VALOR CONTRATUAL

- **Valor Contratual:** R\$ 17.896.939,63 (dezesete milhões oitocentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Foram executados os seguintes serviços:
 - Estrutura de fechamento da escada;
 - Regularização de piso em todos os pavimentos;
 - Piso de concreto do 1º subsolo;
 - Alvenaria em todos os pavimentos;
 - Aplicação de chapisco e massa única em todos os pavimentos;
 - Instalação de calhas de instalações elétricas;
 - Instalações de águas pluviais, na cobertura, térreo e descidas;
 - Instalação de tubulação de hidrantes;
 - Instalações de tubulação de esgoto sanitário;
 - Dutos de exaustão de ar condicionado.

DADOS DA MEDIÇÃO

- Medição 04
- Período de Execução: 19/02/2019 a 19/03/2018
- Valor Medição: **R\$ 755.084,70** (setecentos e cinquenta e cinco mil oitenta e quatro reais e setenta centavos)
- Percentual de execução do mês: 4,22%
- Valor Acumulado: **R\$ 2.276.897,47** (dois milhões duzentos e setenta e seis mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos)
- Percentual de execução acumulado: 12,72%.

SITUAÇÕES GERAIS

- A planilha de medição e valores contantes na Nota Fiscal nº 3.626, estão de acordo com a medição efetuada pela fiscalização;
- Não houve no mês referente à esta medição, fato que culminasse em sanções contratuais;
- Folha de pagamento, registro de empregados, comprovantes de pagamento aos funcionários, e demais registros e certidões trabalhistas encontram-se anexadas ao processo (0151096), (0151099), (0151101), (0151103), (0151107) e (0151110);
- Não houve por parte da Contratada solicitação de subcontratação de itens da planilha.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Anexo 1

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ANTONIO FERNANDES BOSSATTO**, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Mecânica, em 03/04/2019, às 14:37 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO MONTEIRO GAROTTI, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil**, em 03/04/2019, às 14:38 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **0151225** e o código CRC **2788E172**.

SGAS Avenida L2 Sul, Quadra 604, Lote 23 - CEP 70200-640 Brasília - DF
Telefone: (61) 3313 - 5115 - <http://escola.mpu.mp.br/>

Processo nº: 0.01.000.1.001628/2019-25

ID SEI nº: 0151225