



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIÇÃO 05

CONTRATO/CONTRATADA

- Contrato nº 17/2018
- Empresa: ENGEMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
- Nota de Empenho: 2018NE000565

OBJETO

- Execução da 2a. etapa da obra de construção da nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU.

LOCAL

- Lote para construção da Nova Sede da ESMPU, SGAS, Quadra 603, Lote 22, L2 Sul, Asa Sul, Brasília/DF.

PRAZOS

- O prazo contratual de execução é de 18 (dezoito) meses. O prazo de Vigência Contratual é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Contrato.
- Datas Contratuais para execução e recebimento dos Serviços:
 - **Assinatura do Contrato:** 29/10/2018
 - **Início (Ordem de Serviço):** 19/11/2018
 - **Término Execução:** 19/05/2020
 - **Término do prazo de vigência:** 29/10/2020

VALOR CONTRATUAL

- **Valor Contratual P0:** R\$ 17.896.939,63 (dezesete milhões oitocentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).
- 1º Termo Aditivo
 - **Acréscimos:** R\$ 227.505,52 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), equivalente à **1,27%**;
 - **Supressões:** R\$ 383.013,34 (trezentos e oitenta e três mil treze reais e trinta e quatro centavos), equivalente à **2,14%**;
- **Valor Contratual P1:** R\$ 17.741.431,81 (dezesete milhões setecentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Foram executados os seguintes serviços:
 - Estrutura de fechamento da escada;
 - Regularização de piso em todos os pavimentos;
 - Piso de concreto do 1º subsolo;
 - Alvenaria em todos os pavimentos;
 - Aplicação de chapisco e massa única em todos os pavimentos;
 - Instalação de calhas de instalações elétricas;
 - Instalação de dutos de alarme de emergência;
 - Instalações de águas pluviais, na cobertura, térreo e descidas;
 - Instalação de tubulação de hidrantes;
 - Instalações de tubulação de esgoto sanitário;
 - Dutos de exaustão de ar condicionado;
 - Execução de cubículo de medição;
 - Instalação de bombas de recalque e incêndio;
 - Execução de impermeabilização de reservatórios;
 - Impermeabilização de cobertura e áreas molhadas;
 - Execução de piso em granilite;
 - Execução de camada de proteção mecânica na cobertura;
 - Instalação de telhado metálico;
 - Acomodação do painel medidor;
 - Reaterro de valas;
 - Execução de elementos vazados.

DADOS DA MEDIÇÃO

- Medição 05
- Período de Execução: 19/03/2019 a 26/04/2019
- Valor Medição: **R\$ 1.184.750,00** (um milhão cento e oitenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais)
- Percentual de execução do mês: 6,68%
- Valor Acumulado: **R\$ 3.461.647,47** (três milhões quatrocentos e sessenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
- Percentual de execução acumulado: 19,51%.

SITUAÇÕES GERAIS

- A planilha de medição e valores contantes na Nota Fiscal nº 3.694, estão de acordo com a medição efetuada pela fiscalização;
- Não houve no mês referente à esta medição, fato que culminasse em sanções contratuais;
- Folha de pagamento, registro de empregados, comprovantes de pagamento aos funcionários, e demais registros e certidões trabalhistas encontram-se anexadas ao processo (0157627), (0157636), (0158057), (0157632) e (0157629);
- Houve comunicação da Contratada quanto a utilização de mão-de-obra terceirizada para execução de serviços de serralheria e impermeabilização, com as empresas Serralheria Arte em Aço Eireli, CNPJ nº 15.306.481/0001-35 e JR Impermeabilizações, CNPJ nº 19.407.310/0001-53, respectivamente, conforme anexo (0158165);
- Administrativamente houve assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato, conforme informações descritas acima.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Anexo 1



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO MONTEIRO GAROTTI, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil**, em 07/05/2019, às 19:12 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ANTONIO FERNANDES BOSSATTO, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Mecânica**, em 07/05/2019, às 19:12 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **0157718** e o código CRC **9E3A3BDC**.

SGAS Avenida L2 Sul, Quadra 604, Lote 23 - CEP 70200-640 Brasília - DF
Telefone: (61) 3313 - 5115 - <http://escola.mpu.mp.br/>

Processo nº: 0.01.000.1.002096/2019-96

ID SEI nº: 0157718