



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIÇÃO 08

CONTRATO/CONTRATADA

- Contrato nº 17/2018
- Empresa: ENGENMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
- Nota de Empenho: 2018NE000565
- Nota de Empenho: 2019NE000309

OBJETO

- Execução da 2a. etapa da obra de construção da nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU.

LOCAL

- Lote para construção da Nova Sede da ESMPU, SGAS, Quadra 603, Lote 22, L2 Sul, Asa Sul, Brasília/DF.

PRAZOS

- O prazo contratual de execução é de 18 (dezoito) meses. O prazo de Vigência Contratual é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Contrato.
- Datas Contratuais para execução e recebimento dos Serviços:
 - **Assinatura do Contrato:** 29/10/2018
 - **Início (Ordem de Serviço):** 19/11/2018
 - **Término Execução:** 19/05/2020
 - **Término do prazo de vigência:** 29/10/2020

VALOR CONTRATUAL

- **Valor Contratual P0:** R\$ 17.896.939,63 (dezesete milhões oitocentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).
- 1º Termo Aditivo
 - **Acréscimos:** R\$ 227.505,52 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), equivalente à **1,27%**;
 - **Supressões:** R\$ 383.013,34 (trezentos e oitenta e três mil treze reais e trinta e quatro centavos), equivalente à **2,14%**;
- **Valor Contratual P1:** R\$ 17.741.431,81 (dezesete milhões setecentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos).
- 2º Termo Aditivo
 - **Acréscimos:** R\$ 1.919.041,46 (um milhão novecentos e dezenove mil quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), equivalente à **10,72%**;
 - **Supressões:** R\$ 275.418,21 (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos), equivalente à **1,54%**;
- **Valor Contratual P2:** R\$ 19.385.055,06 (dezenove milhões trezentos e oitenta e cinco mil cinquenta e cinco reais e seis centavos).

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Foram executados os seguintes serviços:
 - Instalações elétricas e dados;
 - Instalação de dutos de alarme de emergência;
 - Execução de caixas de coleta de esgoto, sanitária;
 - Dutos de exaustão de ar condicionado e rede frigorígena;
 - Execução de piso em granilite;
 - Execução de camada de proteção mecânica;
 - Instalação de quadros elétricos;
 - Instalação de aparelhos de ar condicionado, internos e externos;
 - Reaterro de valas;
 - Emassamento e pinturas;
 - Montagem de esquadrias;
 - Assentamento de piso de granito;
 - Montagem de piso elevado;
 - Colocação de bancadas, cubas e divisórias nos banheiros e áreas molhadas;
 - Assentamento de pisos e revestimentos em porcelanato;
 - Montagem de elevadores;
 - Execução de pavimentação externa.

DADOS DA MEDIÇÃO

- Medição 08
- Período de Execução: 30/06/2019 a 29/07/2019
- Valor Medição: **R\$ 1.710.220,95** (um milhão setecentos e dez mil duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos)
- Percentual de execução do mês: 8,82%
- Valor Acumulado: **R\$ 8.710.761,81** (oito milhões setecentos e dez mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos)
- Percentual de execução acumulado: 44,94%.

SITUAÇÕES GERAIS

- A planilha de medição e valores contantes na Nota Fiscal nº 3.856, estão de acordo com a medição efetuada pela fiscalização;
- Não houve no mês referente à esta medição, fato que culminasse em sanções contratuais;
- Folha de pagamento, registro de empregados, comprovantes de pagamento aos funcionários, e demais registros e certidões trabalhistas encontram-se anexadas ao processo (0178608), (0178609), (0178621) e (0178626);
- Houve comunicação da Contratada quanto a utilização de mão-de-obra terceirizada para execução de serviços de serralheria, impermeabilização, esquadrias, piso elevado e forro, e elevadores, com as empresas Serralheria Arte em Aço Eireli, CNPJ nº 15.306.481/0001-35, JR Impermeabilizações, CNPJ nº 19.407.310/0001-53, Rajas Esquadrias de Alumínio LTDA, CNPJ nº 26.427.260/0001-31, W N Tavares, CNPJ nº 17.347.902/0001-00 e Thyssenkrupp Elevadores SA, CNPJ nº 90.347.840/0006-22, respectivamente, conforme anexo (0179216);
- Encontra-se no processo planilha de medição 08, inserida pela contratada (0178610), e pela fiscalização (0179218);
- Foi inserido no processo pela fiscalização o Diário de Obras, referente ao período da medição (0179219).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Anexo 1



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO MONTEIRO GAROTTI, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil**, em 07/08/2019, às 13:30 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ANTONIO FERNANDES BOSSATTO, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Mecânica**, em 08/08/2019, às 14:36 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **0179034** e o código CRC **7AFA1409**.

SGAS Avenida L2 Sul, Quadra 604, Lote 23 - CEP 70200-640 Brasília - DF
Telefone: (61) 3313 - 5115 - <http://escola.mpu.mp.br/>

Processo nº: 0.01.000.1.003589/2019-40

ID SEI nº: 0179034