



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUNTENÇÃO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – MEDIÇÃO 01**

**CONTRATO/CONTRATADA**

- Contrato nº 17/2018
- Empresa: ENGEMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA
- Nota de Empenho: 2018NE000565

**OBJETO**

- Execução da 2a. etapa da obra de construção da nova sede da Escola Superior do Ministério Público da União – ESMPU.

**LOCAL**

- Lote para construção da Nova Sede da ESMPU, SGAS, Quadra 603, Lote 22, L2 Sul, Asa Sul, Brasília/DF.

**PRAZOS**

- O prazo contratual de execução é de 18 (dezoito) meses. O prazo de Vigência Contratual é de 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do Contrato.
- Datas Contratuais para execução e recebimento dos Serviços:
  - **Assinatura do Contrato:** 29/10/2018
  - **Início (Ordem de Serviço):** 19/11/2018
  - **Término Execução:** 19/05/2020
  - **Término do prazo de vigência:** 29/10/2020

**VALOR CONTRATUAL**

- **Valor Contratual:** R\$ 17.896.939,63 (dezesete milhões oitocentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- Foram executados de maneira geral, os seguintes serviços:
  - Serviços administrativos de recolhimento de ARTs, emissão de seguros, garantias, atestados, ligações provisórias, contratação de mão-de-obra;
  - Montagem do canteiro de obras;
  - Proteções para a obra;
  - Limpeza do terreno;
  - Mobilização de equipamentos;
  - Escavações e aterros;
  - Marcação e execução de alvenaria.

## DADOS DA MEDIÇÃO

- Medição 01
- Período de Execução: 19/11/2018 a 19/12/2018
- Valor Medição: **R\$ 436.991,44** (quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
- Percentual de execução do mês: 2,43%
- Valor Acumulado: **R\$ 436.991,44** (quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)
- Percentual de execução acumulado: 2,43%

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- Anexo 1



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO MONTEIRO GAROTTI, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil**, em 26/12/2018, às 17:14 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ANTONIO FERNANDES BOSSATTO, Chefe da Divisão de Engenharia e Manutenção/SA**, em 26/12/2018, às 17:44 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade> informando o código verificador **0133019** e o código CRC **7873A79F**.

SGAS Avenida L2 Sul, Quadra 604, Lote 23 - Bairro Asa Sul - CEP 70200-640 Brasília - DF

Telefone: (61) 3313-5115 - <http://escola.mpu.mp.br/>

Processo nº: 0.01.000.1.006513/2018-53

ID SEI nº: 0133019